

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
CENTRO DE ESTUDOS DA HUMANIDADE
CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		5 MÊS		6 MÊS		7 MÊS		8 MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	18,81%	821.736,23	7,21%	59.247,18	7,21%	59.247,18	7,21%	59.247,18	7,21%	59.247,18
02.00	CANTEIRO DE OBRAS	3,14%	137.233,46				0,00		0,00		0,00
03.00	MOVIMENTO DE TERRA	1,33%	57.964,97				0,00		0,00		0,00
04.00	FUNDAÇÃO	6,29%	274.776,45				0,00		0,00		0,00
05.00	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,13%	5.640,40		0,00		0,00		0,00		0,00
06.00	ESTRUTURAL	26,60%	1.162.308,73	50,00%	581.154,36	40,00%	464.923,49		0,00		0,00
07.00	ALVENARIAS	3,30%	144.334,88		0,00	30,00%	43.300,46	50,00%	72.167,44	20,00%	28.866,98
08.00	COBERTURA	5,31%	231.893,93	40,00%	92.757,57	40,00%	92.757,57	20,00%	46.378,79		0,00
09.00	PISO	5,67%	247.858,63			10,00%	24.785,86	10,00%	24.785,86	30,00%	74.357,59
10.00	ESQUADRIAS	11,11%	485.549,50			20,00%	97.109,90	20,00%	97.109,90	50,00%	242.774,75
11.00	REVESTIMENTOS	4,58%	200.303,66				0,00	20,00%	40.060,73	50,00%	100.151,83
12.00	PINTURA	4,49%	196.321,23				0,00		0,00	30,00%	58.896,37
13.00	INSTALAÇÕES ELETRICA	2,65%	115.973,31	3,00%	3.479,20	3,00%	3.479,20	3,00%	3.479,20	3,00%	3.479,20
14.00	INSTALAÇÕES SPDA	0,31%	13.446,59						0,00		0,00
15.00	INSTALAÇÃO DE CMBATE E PREVENÇÃO DE INCENDIO	0,51%	22.320,89						0,00		0,00
16.00	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	0,88%	38.484,74	3,00%	1.154,54	3,00%	1.154,54	3,00%	1.154,54	20,00%	7.696,95
17.00	LOUCAS / ACESSORIOS E OUTROS	1,97%	85.969,12		0,00		0,00		0,00		0,00
18.00	LIMPEZA DA OBRA	1,85%	80.933,49	1,10%	890,27	1,10%	890,27	1,10%	890,27	1,10%	890,27
19.00	EQUIPAMENTOS	1,05%	46.071,54		0,00		0,00		0,00		0,00
(R\$) SIMPLES			4.369.121,75		738.683,13		787.648,48		345.273,91		576.361,11
(%) SIMPLES			100%		16,91%		18,03%		7,90%		13,19%
(R\$) ACUMULADO					1.676.293,35		2.463.941,84		2.809.215,75		3.385.576,86
(%) ACUMULADO					38,37%		56,39%		64,30%		77,49%