




UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
CLIMATIZAÇÃO PRÉDIO BIBLIOTECA E ADMINISTRAÇÃO
CAMPUS DO MUCURI - TEÓFILO OTONI - MG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	13,37%	311.502,28	16%	49.840,36	12%	35.822,76	12%	35.822,76	12%	35.822,76	12%	35.822,76	12%	35.822,76	12%	35.822,76	15%	46.725,34
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	3,44%	80.189,01	40%	32.075,60	30%	24.056,70	25%	20.047,25	5%	4.009,45		-		-		-		-
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	16,77%	390.840,59	0%	-	10%	39.084,06	20%	78.168,12	20%	78.168,12	20%	78.168,12	10%	39.084,06	10%	39.084,06	10%	39.084,06
4	INSTALAÇÕES	11,25%	262.104,80	0%	-	0%	-	10%	26.210,48	15%	39.315,72	20%	52.420,96	25%	65.526,20	20%	52.420,96	10%	26.210,48
5	CLIMATIZACAO	54,87%	1.278.861,89	0%	-	0%	-	10%	127.886,19	15%	191.829,28	20%	255.772,38	25%	319.715,47	20%	255.772,38	10%	127.886,19
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,30%	7.090,27	0%	-	0%	-		-		-		-		-		-	100%	7.090,27

	(R\$) SIMPLES		2.330.588,85		81.915,97		98.963,52		288.134,80		349.145,34		422.184,22		460.148,50		383.100,16		246.996,34
	(%) SIMPLES		100%		3,51%		4,25%		12,36%		14,98%		18,11%		19,74%		16,44%		10,60%
	(R\$) ACUMULADO				81.915,97		180.879,49		469.014,29		818.159,63		1.240.343,85		1.700.492,35		2.083.592,51		2.330.588,85
	(%) ACUMULADO				3,51%		7,76%		20,12%		35,11%		53,22%		72,96%		89,40%		100,00%



Engº Rodrigo Alves de Novaes
CREA-PR 32643/D
AS BUILT PROJETOS