

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	9,55%	372.268,48	11%	40.949,53	8%	29.781,48	8%	29.781,48	8%	29.781,48	8%	29.781,48	8%	29.781,48	8%	29.781,48	8%	29.781,48	8%	29.781,48	8%	29.781,48	8%	29.781,48	9%	33.504,16
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	11,39%	443.973,06	30%	133.191,92	60%	266.383,83	10%	44.397,31		-		-		-		-		-		-		-		-	0%	-
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	22,11%	861.765,77		-		-	20%	172.353,15	30%	258.529,73	30%	258.529,73	20%	172.353,15		-		-		-		-		-	0%	-
4	INSTALAÇÕES	56,78%	2.213.313,08		-		-		-		-	20%	442.662,62	15%	331.996,96	15%	331.996,96	15%	331.996,96	15%	331.996,96	15%	331.996,96	5%	110.665,65	0%	-
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,17%	6.633,22		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	100%	6.633,22

	(R\$) SIMPLES		3.897.953,61		174.141,45		296.165,31		246.531,94		288.311,21		730.973,83		534.131,60		361.778,44		361.778,44		361.778,44		361.778,44		140.447,13		40.137,38
	(%) SIMPLES		100%		4,47%		7,60%		6,32%		7,40%		18,75%		13,70%		9,28%		9,28%		9,28%		9,28%		3,60%		1,03%
	(R\$) ACUMULADO				174.141,45		470.306,76		716.838,70		1.005.149,91		1.736.123,74		2.270.255,33		2.632.033,77		2.993.812,21		3.355.590,65		3.717.369,09		3.857.816,22		3.897.953,61
	(%) ACUMULADO				4,47%		12,07%		18,39%		25,79%		44,54%		58,24%		67,52%		76,80%		86,09%		95,37%		98,97%		100,00%



Engº Rodrigo Alves de Novaes
CREA-PR 32643/D
AS BUILT PROJETOS